

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
(契約事務代理業務責任者)
日本郵政建築株式会社
代表取締役社長

博多南郵便局静止形電源設備模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	E - 0 2		地下搬入ルートや地下の車の出入り高さ、電気室の間口や天井高さ等わかる資料をいただけないでしょうか。	搬入ルートは西側のスロープから地下の電気室です。 地下の出入り高さは2700mm、電気室の扉の開口は有効高さ 1950mm、有効幅 1700mm です。天井高さは梁下で 2600mm です。
2	E - 0 7		仮設発電機や仮設分電盤の予定設置場所を教えてください。	発着台付近としてください。 なお、具体的な設置場所については、施設管理者と協議の上決定してください。
3	E - 0 7		仮設分電盤の仕様(結線図)をいただけないでしょうか。	図面 E-07 記載の仕様を満たすものとしてください。
4	E - 0 7		参考数量の仮設ケーブルは発電機から仮設盤までと考えてよろしいでしょうか。そうした場合、仮設盤から先の二次側配線及び接続は不要と考えてよろしいでしょうか。 二次側配線が必要な場合、仮設電源を送る動力機器の場所や容量、仮設電源を送る照明の範囲や台数がわかる資料をいただけないでしょうか。	二次側配線も本工事に含みます。 二次側の負荷としては冷凍庫 2 台（三相 200V、1.1kVA/台）、冷蔵庫 10 台、1 階照明の 4 分の 1 程度としてください。 なお冷凍庫は1 階郵便部内としてください。
5	E - 0 7	下 見 積 書 (様式 4) 工事費内 訳 (電気)	仮設発電機の容量が図面と参考数量と違います。どちらが正と考えてよろしいでしょうか	下見積書の記載は誤記です。 図面 E-07 を正としてください。

以上