

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社
 (契約事務代行)
 日本郵政建築株式会社
 代表取締役社長

九州郵政研修センター模様替工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	現場説明書 イ作業時間 について		夜間作業を行ってもよいでしょうか。	施設管理者と協議になります。
2	現場説明書 (工)石綿含有 建材の撤去・補修・改 修・処分につ いて		石綿含有建材分析調査で定性分析で含有の有無がわかるとは思いますが、定量分析は必要でしょうか。	不要です。
3	電気設備設計図E-17		既設動力盤No.1・高圧受電盤の改修がありますが、盤メーカーを教えてください	(株)正興電機です。
4	電気設備設計図E-17		既設動力盤のTR300kVAの取替えがありますが、搬出入ルートは確保できるという理解でよろしいですか	よろしいです。
5	電気設備		既設火災報知設備のメーカーを教えてください	能美防災(株)です。
6	機械設備		空調シーズンに関係なく、空調停止を行い、空調機更新工事は作業可能でしょうか	原則できませんが、施設管理者と協議になります。
7	M-02, 24		更新機の能力が既存機より下がります。既存機器表記載の冷房/暖房能力値を上回るので問題無いということで良いでしょうか？(例 FXYC32H は 3150Kcal/h→FXYCA28AA は 2.8KW	よろしいです。
8	M-04, 18, 21		オーバーホール内容に関して、現物確認時に追加及び計画の変更が発生した際は別途御見積りで宜しいでしょうか？	別途協議とします。

9	下見積書		アスベスト調査は、下見積書記載の2検体と記載有りますが3検体目以降は別途御見積りで良いでしょうか？また、2検体とはどこでしょうか？アスベスト含有時の処理費用は、別途御見積りで宜しいでしょうか？	現場説明書5ページに記載の通りです。
10	下見積書		PCB 調査は、アスベストと異なり検体数は記載無いですが、無しで宜しいでしょうか？また、PCB の処理費は別途御見積りで宜しいでしょうか？	照明器具更新に伴う安定器について、型式や製造年等による PCB 含有の有無の確認は必要ですが、検体を採取しての分析調査は不要です。また、処理方法等は別途協議とします。

以上