

2025年10月14日

質 問 回 答 書

日本郵便株式会社 信越支社
(契約事務代行)
日本郵政建築株式会社
関東支社長

日本郵政グループ長野ビル発電設備更改工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図 面 番 号	仕様書 の 頁	質 問 事 項	回 答
1		電気-03	総合調整の中に現地負荷試験がありますが、G回路に入っている空調機等を起動させて行うことで宜しいですか。またその際の空調機等の起動は施設管理者が行うと考えて宜しいですか。	よろしいです。
2	E-02		ガラリ解体後搬出入を行うとありますが、ガラリの取付詳細が不明です。取付詳細図等の掲示をお願いします。	ガラリの取付詳細図はありません。既存ガラリは、アルミガラリ、水切付、H2,000、W1,680です。また、解体後に再取付できない場合は協議対象とします。
3	E-6, 07		太枠内の#1-9のケーブルは更改工事の対象ですか。	対象外です。
4	E-09		仮設発電機の設置期間が（2026年4月～更新後まで）と有りますが、実際の施工期間（撤去～更新後）によらず4月から設置するのでしょうか。	現状発電機が故障停止中のため、4月から仮設発電機を設置としてください。
5	E-02. 03		発電機更改に伴い現在の規格と合わない可能性が有ります。つきましては燃料小出槽及び燃料配管詳細、煙道の詳細、排風ダクト詳細及び燃料空気量と換気量計算書の提示をお願いします。	規格は、現行規格と合致する機器類を選定してください。現行規格で選定し、燃料配管や換気量等が整合しない場合は、図面番号：E-05記載のとおりに協議対象とします。

以上