

質 問 回 答 書

契約事務代理業務責任者
日本郵政建築株式会社
北海道支社長

音更大通郵便局屋上防水修繕工事の質問に対して、以下のとおり回答します。

番号	図面 番号	仕様書 の頁	質 問 事 項	回 答
1	-	現場説明書 イ足場等	外部足場はくさび型足場でもよろしいでしょうか、敷地内で設置したい為。	よろしいです。
2	特建築-1	1.5.1 事前調査	アスベスト調査 3 検体の内容ご指示ください、又検査内容定性分析と定量分析 2 項目の調査を行うのでしょうか、定量分析の場合分析に時間要するため着工が送れるのではないのでしょうか。	改質アスファルト防水層、設備架台塗膜、壁面塗膜の3検体です。 定性分析で含有判定だった場合に、定量分析を行います。採取後2週間程度の速報結果に応じて、工事自体を進めることは可能です。
3	-	現場説明書 ウ交通 誘導員	誘導員は作業を行っている期間内配置でしょうか、又は資材搬入時の場合でしょうか、足場設置及び荷揚げ、荷下げを郵便局休日に行ってはダメでしょうか。	搬出入時を想定してください。休日の搬出入は可能とします。
4	A-03	工事内容 5 室外機の 移動	室外機移動の場合工事期間中使用出来なくなりますがよろしいでしょうか	よろしいです。
5	-	-	隣地の樹木の枝が郵便局敷地内に入ってますが、どの様に対処したらよろしいでしょうか	対処は不要です。
6	A-09 A-11	3.4.3 種別及び 工程	M4AS工法は原則立上り防水層を撤去するが立上りに断熱材が入っている箇所（庇及び設備基礎立上り）は、防水層撤去時に断熱材も撤去されてしまう為、断熱材の新設は必要か？必要であるのなら下地処理（仮防水）後の断熱材新設でも良いか？	立上り撤去時に断熱材が撤去となる場合は新設とします。新設となる場合は質問の方法でよろしいです。
7	A-08 A-10	3.4.3 種別及び 工程	立上り防水撤去したパラペット天端の段差の処理はどうすれば良いのか？ ①アスファルト系下地処理剤で不陸調整する。	①の処理としてください。

